



**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี**

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 (รอบ 6 เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตุน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า สาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) ซอย 17 หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ ตำบล กัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	มี.ค. – พ.ค.	479,000	0.00	479,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) ซอยเรียบคลองส่งน้ำ (สายทุ่งนา) หมู่ที่ 2 บ้านกัดหลวง ตำบล กัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	ก.พ. – เม.ย.	493,000	0.00	493,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) สายไร่ถิ่นทอง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ตำบล กัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	479,000	0.00	479,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) ซอย 13 สายบ้านนางสมบูรณ์ พุทธานู หมู่ที่ 4 บ้านหนองเข่าอ่อน ตำบล กัดหลวง อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	ก.พ. – เม.ย.	381,000	0.00	381,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) ซอย 7 หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร ตำบล กัดหลวง อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	มี.ค. – พ.ค.	488,000	0.00	488,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบล กัดหลวง อำเภอยาง่าง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	ก.พ. – เม.ย.	240,000	0.00	240,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ช่วงที่ 1 ซอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ตำบล กัดหลวง อำเภอนาทาย่าง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	479,000	0.00	479,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ช่วงที่ 1 ซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ตำบล กัดหลวง อำเภอนาทาย่าง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร	มี.ค. – พ.ค.	479,000	0.00	479,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ตำบลกัดหลวง อำเภอนาทาย่าง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	155,000	0.00	155,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ซอย 7 (สายบ้านนายแสง เอี่ยมศิริ) หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ตำบล กัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	271,000	0.00	271,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) สายบ้านนางทองใบ เทียนฤกษ์ หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ตำบล กัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	75,000	0.00	75,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง แฉล้ม จันทร์สง่า หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบล กัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	167,000	0.00	167,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชัย สารเห็ด หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ ตำบลกลัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	180,000	0.00	180,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเส้น อ่วมแสงี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ ตำบลกลัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	295,000	0.00	295,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นายประเสริฐ ก้วยศิริกุล หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน ตำบลกลัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 795.00 ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	449,000	0.00	449,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
16	ขยายเขตประปาหมู่บ้านซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ตำบลกัลดีหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	ระยะทาง 1,308 เมตร พร้อมฝังกลบไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	เม.ย. – มิ.ย.	168,000	0.00	168,000			✓		-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
17	ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณไร่นางรอด มีโหนด – บ้านนางสะอาด ทองนาค หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบลกัลดีหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	ระยะทาง 362 เมตร พร้อมฝังกลบไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	พ.ค. – ก.ค.	46,000	0.00	46,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
18	ปรับปรุงถนนผิวทาง AC หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก ตำบลกัลดีหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 0.250 กิโลเมตร	มิ.ย. – ส.ค.	470,000	0.00	470,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
	รวม	18 โครงการ		6,227,000	0.00	6,227,000						

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายเจือ อินต๋น หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร ตำบลกัลดีหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายเจือ อินต๋น หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร ตำบลกัลดีหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามประมาณราคาที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอยาง กำหนด)	พ.ค. – ก.ค.	316,195	0.00	316,195			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
2	ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายสุรพล มีผล หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร ตำบลกัลดีหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายสุรพล มีผล หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร ตำบลกัลดีหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียดตามประมาณราคาที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอยาง กำหนด)	พ.ค. – ก.ค.	416,055	0.00	416,055			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
	รวม	2 โครงการ		732,250	0.00	732,250						

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	พ.ค.	120,000	-	120,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
2	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารขาดสารไอโอดีน	เพื่ออบรมให้ประชาชนรู้ถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารขาดสารไอโอดีน	พ.ค.	100,000	-	100,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
	รวม	2 โครงการ		220,000		220,000						

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
1	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	มี.ค. และ ก.ค.	112,700	23,550 (ผูกพัน 33,000 บาท)	56,150		✓				ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลกัลดีหลวง	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลกัลดีหลวง	พ.ค.	250,000	0.00	250,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ	
3	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเพื่อปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมในการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในตำบลกัลดีหลวง	เม.ย.	25,000	0.00	25,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
4	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนตำบลกัลดีหลวง	จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนตำบลกัลดีหลวง	พ.ค.	25,000	0.00	25,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนในตำบลกัลดีหลวง	จัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนในตำบลกัลดีหลวง	ก.ค. – ก.ย.	250,000	127,300	11,659 (โอนเพิ่มจากแผนงานอื่นบางส่วน)	✓				กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนในตำบลกัลดีหลวงได้รับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ธ.ค.	30,000	12,520	17,480	✓				ผู้สูงอายุในตำบลกัลดีหลวงได้รับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	
	รวม	6 โครงการ		692,700	196,370	385,289						

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด	มิ.ย.	30,000	0.00	30,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
2	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในตำบลกล้วยหลวง	พ.ค. – ก.ค.	50,000	0.00	50,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
	รวม	2 โครงการ		80,000	0.00	80,000						

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ค. – มิ.ย.	5,000	0.00	5,000			✓			ยังไม่อยู่ในช่วงเวลาดำเนินการ
2	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อให้ระบบการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน	ม.ค. – มี.ค.	197,200	0.00	197,200			✓			ดำเนินการช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย.
3.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ระบบการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน	ม.ค. – มี.ค.	130,500	0.00	130,500			✓			ดำเนินการช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์	ต.ค. 68 – ก.ย.69	768,000	266,400	501,600		✓				ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ	
5	อุดหนุนเป็นอาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	ต.ค. 68 – ก.ย.69	1,412,000	591,571.26	870,428.74		✓				เด็กได้รับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	ต.ค. 68 – ก.ย.69	2,675,400	1,258,600	1,416,800		✓				เด็กเล็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
7	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลกลัดหลวง กลุ่มโรงเรียนตำบลกลัดหลวง	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง	ต.ค.	20,000	20,000	0.00	✓					เยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลกลัดหลวงได้เล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	
	รวม	7 โครงการ		5,208,100	2,136,571.26	3,121,528.74							

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกัลดีหลวง	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลกัลดีหลวง	ก.พ. – เม.ย.	400,000	366,260 (ผูกพัน)	33,740		✓				เยาวชนและประชาชนในตำบลกัลดีหลวงมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเล่นกีฬา และเกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน	
	รวม	1 โครงการ		400,000	366,260	33,740							

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม / การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ	ต.ค. - ก.ย.	200,000	0.00	200,000		✓			-	
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ม.ค. - มี.ค.	20,000	0.00	20,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	10,000	0.00	10,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนในตำบลกัลดีหลวง	เพื่อให้เยาวชนในตำบลกัลดีหลวง มีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์การกู้ภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	ต.ค. – ก.ย.	30,000	29,326	674	✓					เยาวชนมีความรู้ในการเฝ้าระวังอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	
	รวม	4 โครงการ		260,000	29,326	230,674							

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
1	โครงการมทกรรมของดี ทำยาง	จัดกิจกรรมจัดขบวนแห่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร ของตำบล	ก.พ. – มี.ค.	50,000	54,900	15,100 (โอนเพิ่ม จากแผนงาน อื่นบางส่วน)	✓					ได้ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการ เกษตรของ ตำบลให้แก่ ประชาชนที่มา ร่วมงาน	
	รวม	1 โครงการ		50,000	54,900	15,100							

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดกิจกรรมการบริหารขยะมูลฝอย	ต.ค. – ก.ย.	30,000	0.00	30,000		✓			ชุมชนในตำบลถัดหลวงมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ยังไม่มีค่าใช้จ่าย
2	โครงการบู้กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)	จัดกิจกรรมบู้กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)	มี.ค.	30,000	0.00	30,000			✓		จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569	
	รวม	2 โครงการ		60,000	0.00	60,000						

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
1	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ	ก.ค.	20,000	0.00	20,000			✓				ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
2	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพดี	ส.ค.	20,000	0.00	20,000			✓				ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
3	ชุดลอกลำห้วยกัลถัมหม่มที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบลกัลถัม อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องลำห้วยกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	ม.ค. – พ.ค.	62,000	0.00	62,000			✓		-	ดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
4	ชุดลอกลำห้วยธรรมชาติ หมูที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกัลถัม อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องลำห้วยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	ม.ค. – พ.ค.	40,000	0.00	40,000			✓		-	ดำเนินการในช่วง เม.ย. เป็นต้นไป
	รวม	4 โครงการ		142,000	0.00	142,000						

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงค์เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงค์เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ก.ค.	15,000	0.00	15,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี	มิ.ย.	15,000	0.00	15,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมเข้ากราบ ถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ม.ค.	40,000	23,025	13,476 (โอนลดไปแผนงานอื่นบางส่วน)	✓				แสดงความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์คุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมช่วยเหลือลอมความสมานฉันท์และขัดเกลาจิตใจให้สงบระสีกถึงการทำความดี	
	รวม	3 โครงการ		70,000	23,025	43,476						

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.	150,000	0.00	38,000 (โอนลดไปแผนงานอื่นบางส่วน)				✓	เนื่องจากอยู่ในช่วงแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	
	รวม	1 โครงการ		150,000	0.00	38,000						

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการวันพ่อ ร.10 (ศพด)	จัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ธ.ค.	2,000	0.00	2,000	✓				เด็กนักเรียนได้รับ การปลูกฝัง จิตสำนึกให้มีความ จงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์	ไม่มี ค่าใช้จ่าย
2	โครงการวันแม่ ร.10 (ศพด)	จัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ส.ค.	2,000	0.00	2,000			✓		-	ยังไม่ถึง ช่วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
3	โครงการประเพณีแห่ เทียนพรรษา	จัดทำกิจกรรมแห่เทียน เข้าพรรษา	ก.ค.	30,000	0.00	30,000			✓		-	ยังไม่ถึง ช่วงเวลา ดำเนินการ
4	โครงการวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอย กระทง	พ.ย.	250,000	51,570	48,430 (โอนลดไป แผนงาน อื่น บางส่วน)	✓				ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นของไทยได้รับ การสืบทอดและไม่ สูญหายไปจาก สังคมไทย	
5	อุดหนุนอำเภอทำयाง การจัดทำขบวนแห่ “พระนครคีรี- เมืองเพชร	สนับสนุนอำเภอทำयाงการ จัดทำขบวนแห่พระนครคีรี- เมืองเพชร	เม.ย.	30,000	30,000	0.00	✓				วัฒนธรรม ประเพณีและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวได้รับ การสืบสานให้คง อยู่ต่อไป	
6	อุดหนุนโครงการส่งเสริม สุนทรียภาพด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านสารเห็ด หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบล กัลดีหลวง อำเภอทำयाง จังหวัดเพชรบุรี	เพื่ออุดหนุนโครงการ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรีไทย โรงเรียนบ้านสารเห็ด หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด	พ.ค. - ก.ย.	30,000	0.00	30,000	✓				นักเรียนโรงเรียนบ้าน สารเห็ดมีความสามารถ ด้านดนตรีไทยที่เพิ่มขึ้น พร้อมช่วยสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์อย่าง สร้างสรรค์	
	รวม	6 โครงการ		344,000	81,570	112,430						

7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง	จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรมบำเพ็ญกุศล	มิ.ย.	50,000	0.00	50,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลา
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและพัฒนาชุมชนตำบลกัลดีหลวง	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	ก.ย.	200,000	0.00	200,000			✓		-	ยังไม่ถึงช่วงเวลา
3	โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขให้กับบุคลากรขององค์กร	ต.ค. - ก.ย.	50,000	0.00	50,000		✓			ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นประชาชนในตำบลกัลดีหลวงได้รับบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ที่มีพลังในการทำงาน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
4	อุดหนุนส่วนราชการ โครงการบริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติร่วมและ อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติร่วมและอำนาจ ความสะดวแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ทำนอง	อุดหนุนให้กับเทศบาล ตำบลทำนอง เพื่อ ดำเนินโครงการบริหาร อำนาจการศูนย์ ประสานการปฏิบัติ ร่วมและอำนาจความ สะดวแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอทำ นอง	ต.ค.- ก.ย.	12,000	12,000	0.00	✓					ช่วยลด ขั้นตอนและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การให้บริการ ประชาชน ผ่านการบูร ณาการความ ร่วมมือของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นใน อำเภอทำนอง อย่างเป็น ระบบและ รวดเร็วขึ้น	
5	ก่อสร้างป่าประชาสัมพันธ อบต. กลัดหลวง หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ตำบล กลัดหลวง อำเภอนำโขง จังหวัดเพชรบุรี	กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร	มี.ค.	65,000	0.00	65,000			✓			-	ดำเนินการ ช่วง เม.ย. - ก.ย.
	รวม	5 โครงการ		377,000	12,000	365,000							

7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม/ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	ต.ค. – ก.ย.	10,000	0.00	10,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.
2	อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครูครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กัลดีหลวง	เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กัลดีหลวงคนละ 2,000 บาท (ครู 6 คน)	ต.ค. – ก.ย.	12,000	0.00	12,000			✓			ดำเนินการช่วง พ.ค. – มิ.ย.
	รวม	2 โครงการ		22,000	0.00	22,000						

หมวดค่าครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2569

7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม/ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด	มี.ค. – เม.ย.	33,600	0.00	33,600			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์หลังอบต.กัลดีหลวง	มี.ค. – เม.ย.	49,800	0.00	49,800			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.
	รวม	2 โครงการ		83,400	0.00	83,400						

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	กล้องถ่ายรูปสำหรับงาน ประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ใน งาน ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียด คุณสมบัติ คุณลักษณะและราคา เป็นไปตามท้องตลาด)	มี.ค. – เม.ย.	46,000	0.00	46,000			✓		-	ดำเนินการ ช่วง เม.ย. – ก.ย.
	รวม	1 โครงการ		46,000	0.00	46,000						

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล เพื่อทำงานเอกสารของทางราชการ	มี.ค. – เม.ย.	24,000	0.00	24,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ เพื่อทำงานเอกสารของทางราชการ	มี.ค. – เม.ย.	24,000	0.00	24,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่องานเอกสารของทางราชการ	มี.ค. – เม.ย.	8,000	0.00	8,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	มี.ค. – เม.ย.	2,500	0.00	2,500			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. – ก.ย.

5	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น	มี.ค. – เม.ย.	4,500	0.00	4,500			✓		-	ดำเนินการ ช่วง เม.ย. – ก.ย.
	รวม	5 โครงการ										

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ สำหรับเก็บเอกสารของทางราชการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย	ม.ค.	6,600	0.00	6,600			✓		-	ดำเนินการ ช่วง เม.ย. – ก.ย.
	รวม	1 โครงการ		6,600	0.00	6,600						

7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม/ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ สาย LAN CAT6 โทรทัศน์ LED แบบ SMART TV ขนาด 43" พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง	ม.ค.	222,000	-	222,000			✓		-	ดำเนินการ ช่วง เม.ย. - ก.ย.

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
2	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น	ต.ค. - ธ.ค. 68	9,000	0.00	9,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
	รวม	2 โครงการ		9,000	0.00	9,000						

7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม/ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก ใบละ 7,200 บาท จำนวน 2 ใบ สำหรับเก็บเอกสารทางราชการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนป้องกันการสูญหายของเอกสารทางราชการ	ก.พ.	14,400	0.00	14,400			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
2	โต๊ะทำงานเหล็กติดกระจก ระดับ 1-2 (พร้อมเก้าอี้)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กติดกระจก ระดับ 1-2 (พร้อมเก้าอี้) ขนาด กว้าง 60 X ยาว 120 สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ตู้สำหรับเก็บเอกสารด้านขวา	ก.พ.	6,700	0.00	6,700			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
	รวม	2 โครงการ		21,100	0.00	21,100						

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำหรับงานสำนักงาน ทำงานเอกสารของทางราชการ	ก.พ.	32,000	0.00	32,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (๒๗ หน้า/นาที) เพื่อทำงานเอกสารของทางราชการ	ก.พ.	27,000	0.00	27,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร	ก.พ.	32,000	0.00	32,000			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	ก.พ.	7,500	0.00	7,500			✓		-	ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย.
	รวม	4 โครงการ		98,500	0.00	98,500						

