



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลกัดหลวง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ รวมทั้งต้องมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ติดตาม ตรวจสอบ และนำข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลลัดหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง
ตุลาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑
• แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๑
• แผนงานสาธารณสุข	๑๑
• แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๒
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕
• แผนงานการศึกษา	๑๖
• แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๑
• แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๑

เรื่อง	หน้า
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒๓
• แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔
• แผนงานสาธารณสุข	๒๔
• แผนงานการเกษตร	๒๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๗
• แผนงานบริหารทั่วไป	๒๗
• แผนงานการศึกษา	๒๘
• แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๒
• แผนงานบริหารทั่วไป	๓๒
• แผนงานการศึกษา	๓๕

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานประเภทครุภัณฑ์	๓๖
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)	๓๖
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กรฯ (แผนงานบริหารทั่วไป)	๓๗
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กรฯ (แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา)	๔๒
บทสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๕

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑) ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงไข่	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	มี.ค. – พ.ค.	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑) ซอยเรียบคลองส่งน้ำ (สายทุ่งนา) หมู่ที่ ๒ บ้านกลัดหลวง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ก.พ. – เม.ย.	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๑) สายไทรทอง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๒) ซอย ๑๓ สายบ้านนางสมบูรณ์ พุทธานู หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขาอ่อน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ก.พ. – เม.ย.	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ ๒) ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังข้าวสาร	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	มี.ค. – พ.ค.	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐.๐๐		✓				ผูกพัน
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านสารเห็ด	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ก.พ. – เม.ย.	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ช่วงที่ ๑ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ บ้านท่ากระทุ่ม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ช่วงที่ ๑ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร	มี.ค. – พ.ค.	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านสารเห็ด	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ซอย ๗ (สายบ้านนายแสงเอี่ยมศิริ) หมู่ที่ ๑ บ้านสารเห็ด	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) สายบ้านนางทองใบ เทียนฤกษ์ หมู่ที่ ๑ บ้านสารเห็ด	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแฉล้ม จันทร์สง่า หมู่ที่ ๓ บ้านสารเห็ด	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	เม.ย. – มิ.ย.	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิชัยสารเห็ด หมู่ที่ ๙ บ้านวังมะละกอ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเส้นอ่วมเสียม หมู่ที่ ๙ บ้านวังมะละกอ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายประเสริฐ ก้วยศิริกุล หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเขาอ่อน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕.๐๐ ตารางเมตร	พ.ค. – ก.ค.	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๑๖	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม	ระยะทาง ๑,๓๐๘ เมตร พร้อมฝังกลบไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	เม.ย. – มิ.ย.	๑๖๘,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๗	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณไร่นางรอด มีโหนด - บ้านนางสอาด ทองนาค หมู่ที่ ๓ บ้านสารเห็ด	ระยะทาง ๓๖๒ เมตร พร้อมฝังกลบไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	พ.ค. – ก.ค.	๔๖,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	มีการโอนลดไปแผนงานอื่นบางส่วน
๑๘	ปรับปรุงถนนผิวทาง AC หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยผาก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๕๐ กิโลเมตร	มิ.ย. – ส.ค.	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๑๘	โครงการ		๕,๗๙๔,๐๐๐	๕,๗๗๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูละบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายเจือ อินตุน หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังข้าวสาร	รายละเอียดตามประมาณราคาที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายางกำหนด	พ.ค. – ก.ค.	๓๑๖,๑๙๕	๓๑๓,๗๕๕.๕๔	๔๖๒.๓๙	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายสุรพล มีผล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังข้าวสาร	รายละเอียดตามประมาณราคาที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายางกำหนด	พ.ค. – ก.ค.	๔๑๖,๐๕๕	๔๑๘,๐๓๒.๐๗	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนเพิ่มบางส่วน
รวม	๒	โครงการ		๗๓๒,๒๕๐	๗๓๑,๗๘๗.๖๑	๔๖๒.๓๙						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนกลุ่มเป้าหมาย (แยก ๖ หมูบ้าน หมูบ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท) หมูที่ ๑ - ๖	พ.ค.	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	หมูบ้านไม่ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีน	อุดหนุนกลุ่มเป้าหมาย (แยก ๕ หมูบ้าน หมูบ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท) หมูที่ ๗ - ๑๑	มิ.ย.	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	หมูบ้านไม่ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
รวม	๒	โครงการ		๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	จัดกิจกรรมช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในพื้นที่	มี.ค. และ ก.ค.	๑๑๒,๗๐๐	๑๑๒,๕๘๔	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนตำบลกัลลหอง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม/อาชีพใหม่ให้แก่ประชาชนในชุมชนตำบลกัลลหอง	พ.ค.	๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๓๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชนในตำบลกลัดหลวง	จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรสตรี และผู้นำชุมชนตำบลกลัดหลวง	ก.ค. – ก.ย.	๒๕๐,๐๐๐	๓๓๓,๓๔๑	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๔	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดงาน/กิจกรรมสาธารณะเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เม.ย.	๒๕,๐๐๐	๑๖,๙๘๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลกลัดหลวง	ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในตำบลกลัดหลวง ให้มีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	พ.ค.	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๔๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย-ใจ และพัฒนาทักษะศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบล	ธ.ค.	๓๐,๐๐๐	๑๒,๕๒๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๖	โครงการ		๖๙๒,๗๐๐	๓๒๗,๔๕๕	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการแข่งขันเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบลกลัดหลวง	มิ.ย.	๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	๑,๑๐๙.๕๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๑	โครงการ		๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	๑,๑๐๙.๕๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาอุปกรณ์และสวัสดิการพื้นฐานทางการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก	ม.ค. - มี.ค.	๑๓๐,๕๐๐	๙๙,๗๒๐	๓๐,๗๘๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	จัดการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง	พ.ค. - มิ.ย.	๕,๐๐๐	๓,๕๙๐	๑,๔๑๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.ในสังกัด อบต.)	จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็กเล็กในสังกัด อบต. กลัดหลวง ทั้ง ๒ ศูนย์ (ศพด.บ้านสารเห็ด และ ศพด.บ้านยางชุม)	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	๗๖๘,๐๐๐	๖๑๔,๘๓๕	๑๕๓,๑๖๕	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลกลัดหลวง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ศพด. ลังกัตสพฐ. คนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	๑,๔๑๒,๐๐๐	๙๔๐,๐๑๙.๔๖	๒๑๑,๓๕๗.๖๖	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนเพิ่มบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑-๑-ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	๒,๖๗๕,๔๐๐	๒,๕๔๓,๑๐๐	๑๓๒,๓๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๖	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลกลัดหลวง กลุ่มโรงเรียนตำบลกลัดหลวง	จ่ายเงินอุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนของกลุ่มโรงเรียนตำบลกลัดหลวงทั้ง ๖ แห่ง	ต.ค.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๗	ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	จัดหาและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กสังกัด อบต.กัลดหลวง ทั้ง ๒ ศูนย์	ม.ค. - มี.ค.	๑๙๗,๒๐๐	๑๗๑,๓๖๐	๒๕,๘๔๐.๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๗	โครงการ		๑๙๗,๒๐๐	๑๗๑,๓๖๐	๒๕,๘๔๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกลัดหลวง	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในตำบลกลัดหลวง	ก.พ. - เม.ย.	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๖๕	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๑	โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๖๕	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม / การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๕,๕๔๘	๑๙๔,๔๕๒	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่	ม.ค. – มี.ค.	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๙๕.๔๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม / การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓		ไม่มีการดำเนินการ	ยกยอดไปดำเนินการในปีถัดไป
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น แก่เด็กและเยาวชนในตำบลกลัดหลวง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเอาตัวรอด การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลกลัดหลวง	ต.ค. ๖๘ – ก.ย.๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๒๖	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๔	โครงการ		๒๖๐,๐๐๐	๔๗,๘๖๙	๒๐๔,๔๕๒						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการมหรรมของดีทำยาง	ดำเนินการเข้าร่วมและจัดนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีอำเภอทำยางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ก.พ. – มี.ค.	๕๐,๐๐๐	๕๔,๙๐๐	๑๕,๑๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนเพิ่มบางส่วน
รวม	๑	โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๔,๙๐๐	๑๕,๑๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๓๑	๕๖๙	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	โครงการปิกนิกวันใหญ่ (Big Cleaning Day)	จัดกิจกรรมสาธารณะร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วพื้นที่ชุมชน	มี.ค.	๓๐,๐๐๐	๒๗,๒๔๑	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๒	โครงการ		๖๐,๐๐๐	๕๕,๖๗๒	๕๖๙.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน	ก.ค.	๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๖๖	๘๓๔	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ และดูแลรักษาแหล่งน้ำแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	ส.ค.	๒๐,๐๐๐	๘,๕๒๖.๖๐	๑๑,๔๗๓.๔๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	ขุดลอกลำห้วยก๊อตหมั่น หมู่ที่ ๓ บ้านสารเห็ด	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องลำห้วยกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	ม.ค. – พ.ค.	๖๒,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๔	ขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องลำห้วยกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	ม.ค. – พ.ค.	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๔	โครงการ		๑๔๒,๐๐๐	๑๒๕,๐๙๒.๖๐	๑๓,๓๐๗.๔๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ก.ค.	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๒๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	มิ.ย.	๑๕,๐๐๐	๙,๘๓๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๒	โครงการ		๓๐,๐๐๐	๒๓,๓๕๐	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสาธารณะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สันทนาการ และมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน	ม.ค.	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๘๑๒.๖๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากอยู่ในช่วงแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒	โครงการวันพ่อ ร.๑๐ (ศพด.)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมความผูกพันในสถาบันครอบครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ธ.ค.	๒,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการวันแม่ ร.๑๐ (ศพด.)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมความกตัญญูทดแทนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส.ค.	๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ไม่มีรายจ่าย (โอนลดไปแผนงาน/รายจ่ายอื่น)
รวม	๓	โครงการ		๑๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๘๑๓						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของท้องถิ่น	ก.ค.	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๕๐	๑,๑๕๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๒	โครงการวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีวันลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	พ.ย.	๒๕๐,๐๐๐	๕๑,๕๗๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดไปบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดทำและตกแต่งขบวนแห่เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประจำปีพระนครคีรี-เมืองเพชร	เม.ย.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทยโรงเรียนบ้านสารเห็ด หมู่ที่ ๓ บ้านสารเห็ด	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสารเห็ดเพื่อดำเนินกิจกรรมฝึกทักษะและส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรีไทยให้แก่นักเรียนและเยาวชน	พ.ค. – ก.ย.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๔	โครงการ		๓๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๔๒๐	๑,๑๕๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง	จัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กัลดีหลวง	มิ.ย.	๕๐,๐๐๐	๒๖,๑๑๓	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กัลดีหลวง	ก.ย.	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	ติดภารกิจเร่งด่วนหลายด้านดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ (โอนลดไปแผนงาน/รายจ่ายอื่น)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)	จัดกิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กร	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ไม่มีค่าใช้จ่าย (โอนลดไปแผนงานอื่น)
๔	โครงการบริหารอำนาจการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อดำเนินโครงการบริหารอำนาจการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. กลัดหลวง หมู่ที่ ๓ บ้านสารเห็ด	ดำเนินการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.กลัดหลวง ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร	มี.ค.	๖๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๕๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๕	โครงการ		๓๕๗,๐๐๐	๑๐๒,๖๑๓	๕๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและเสริมทักษะวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการไม่ทัน แต่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
๒	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกัลลว	จัดอบรม/พัฒนาเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศพด. อบต.กัลลวหลวงจำนวน ๖ คน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท)	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการไม่ทัน แต่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
รวม	๒	โครงการ		๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม / การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง	ม.ค.	๒๒๒,๐๐๐	๑๘๓,๒๔๐	๓๘,๗๖๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๒	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘	๙,๐๐๐	๕,๙๐๐	๘๐๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๒	โครงการ		๒๓๑,๐๐๐	๑๘๙,๑๔๐	๓๙,๕๖๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ ชุด	มี.ค. - เม.ย.	๓๓,๖๐๐	๑๖,๕๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย (ซื้อเพียง ๑ ชุด)	จัดซื้อตามความจำเป็นเร่งด่วน ๑ ชุด เนื่องจากเครื่องเดิมอีก ๑ ชุดยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๒	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด เพื่อติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ หลัง อบต.กัลลหหลวง	มี.ค. - เม.ย.	๔๔,๘๐๐	๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด	มี.ค. - เม.ย.	๔๖,๐๐๐	๒๕,๖๔๐	๒๐,๓๖๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ชุด เพื่อทำงานเอกสารของทางราชการ	มี.ค. - เม.ย.	๒๔,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด เพื่อทำงานเอกสารของทางราชการ	มี.ค. - เม.ย.	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ ชุด เพื่องานเอกสารของทางราชการ	มี.ค. - เม.ย.	๘,๐๐๐	๗,๘๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้านา ๘๐๐ VA (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้านา ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	มี.ค. - เม.ย.	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๘	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว (งานบริหารทั่วไป)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น	มี.ค. - เม.ย.	๔,๕๐๐	๒,๙๕๐	๑,๕๕๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๘	โครงการ		๑๙๒,๔๐๐	๑๕๐,๕๙๐	๒๒,๙๑๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (งานบริหารงานคลัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ สำหรับเก็บเอกสารของทางราชการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย	ม.ค.	๖,๖๐๐	๕,๘๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
รวม	๑	โครงการ		๖,๖๐๐	๕,๘๐๐	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก (งานก่อสร้าง)	เพื่อเป็นคำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ล็อก ใบละ ๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๒ ใบ สำหรับเก็บเอกสารทางราชการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนป้องกันการสูญหายของเอกสารทางราชการ	ก.พ.	๑๔,๔๐๐	๑๑,๖๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน
๒	โต๊ะทำงานเหล็กติดกระจก ระดับ ๑-๒ (พร้อมเก้าอี้) (งานก่อสร้าง)	เพื่อเป็นคำจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กติดกระจก ระดับ ๑-๒ (พร้อมเก้าอี้) ขนาด กว้าง ๖๐ X ยาว ๑๒๐ สูง ๗๕ เซนติเมตร มี ๑ ตู้ สำหรับเก็บเอกสารด้านขวา สำหรับนั่งปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด	ก.พ.	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว) (งานก่อสร้าง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว) สำหรับงานสำนักงาน ทำงานเอกสารของทางราชการ	ก.พ.	๓๔,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๕๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๑ หน้า/นาทื) (งานก่อสร้าง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๑ หน้า/นาทื) เพื่อทำงานเอกสารของทางราชการ	ก.พ.	๒๗,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๕๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	โอนลดบางส่วน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ประเภทครุภัณฑ์

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ KVA (งานก่อสร้าง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่องสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร	ก.พ.	๓๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA (งานก่อสร้าง)	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	ก.พ.	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	๓๐๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	
รวม	๖	โครงการ		๑๒๑,๖๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๕,๓๐๐						

บทสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๑๒ เดือน : ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ได้จัดทำและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) สามารถจำแนกและสรุปสถานะผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ และรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ : ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ไม่รวมครุภัณฑ์)

๑.๑ สรุปภาพรวมเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง มีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ โดยมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : จำนวน ๕๖ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙)
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ : จำนวน ๑ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙)
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ : จำนวน ๖ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒)

๑.๒ ผลการดำเนินงานจำแนกตามสถานะโครงการ

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (จำนวน ๕๖ โครงการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวงสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงาน ครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑๙ โครงการ) : ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๑ รวม ๑๕ เส้นทาง, งานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านในหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ โครงการ, และงานขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ โครงการ เพื่อยกระดับความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณสุขบนพื้นฐานแก่ประชาชน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (๑๕ โครงการ) : ครอบคลุมงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย/ผู้ยากไร้ (การซ่อมแซมบ้าน), การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙) องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี

ศักยภาพสตรี/ผู้นำชุมชน, กิจกรรมวันผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด, ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) สื่อการเรียนการสอน และการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่รวม ๗ รายการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (๓ โครงการ) : ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย, การรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, และการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว (๑ โครงการ) : เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดงานมหกรรมของดีทำยางเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖ โครงการ) : ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน, จัดกิจกรรม Big Cleaning Day, การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว, โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี, และการขุดลอกลำห้วยกลัดหมื่นและลำห้วยธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทางระบายน้ำ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๘ โครงการ) : จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสสำคัญ, กิจกรรมวันพ่อและวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, งานประเพณีวันลอยกระทง, การสนับสนุน ขบวนแห่เอกลักษณ์วัฒนธรรมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร, และการส่งเสริมสุนทรีภาพดนตรีไทยในโรงเรียน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กรฯ (๔ โครงการ) : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร, การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace), การบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมฯ อำเภอท่ายาง, และการจัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. เพื่อการสื่อสารบริการประชาชน

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน ๑ โครงการ)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๒) ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังข้าวสาร (งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท) : ทาง อบต.กลัดหลวง ได้ลงนามในสัญญาจ้างและกำหนดผูกพันงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับพัสดุ จึงได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีตามระเบียบของทางราชการ

๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (จำนวน ๖ โครงการ)

๑. โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) : หมู่บ้านเป้าหมายไม่ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์
๒. โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีน (งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) : หมู่บ้านเป้าหมายไม่ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙) องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

๓. โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) : ชะลอการดำเนินการและขอยกยอดไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๔. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท) : จัดกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วงแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๕. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.กัลลหอง (งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) : เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจเร่งด่วนในการให้บริการประชาชนหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทันตามห้วงเวลา จึงโอนลดงบประมาณไปสนับสนุนแผนงานอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๖. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (๒ กิจกรรม รวมงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท) ได้แก่ ศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา และการส่งเสริมศักยภาพครู ศพด. : ไม่สามารถจัดได้ทันตามกำหนดเวลา โดยยกยอดไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ส่วนที่ ๒ : ผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์

๒.๑ สรุปภาพรวมเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหอง มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน รวมทั้งสิ้น ๑๗ รายการ โดยสามารถ ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จครบถ้วนทุกรายการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน) และไม่มีรายการครุภัณฑ์ค้าง

๒.๒ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์จำแนกตามส่วนราชการผู้รับผิดชอบ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) : ๒ รายการ

จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารสำนักงาน อบต. (เบิกจ่าย ๑๘๓,๒๔๐ บาท) และจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น (เบิกจ่าย ๕,๙๐๐ บาท) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยและบริการสาธารณะ

- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) : ๘ รายการ

จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการบริการงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง ๑๒,๐๐๐ BTU (๑๖,๕๐๐ บาท), เครื่องปรับอากาศติดผนัง ๒๔,๐๐๐ BTU สำหรับอาคารอเนกประสงค์ (๔๘,๐๐๐ บาท), กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (๒๕,๖๔๐ บาท), เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (๒๓,๕๐๐ บาท), เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๑ (๒๓,๘๐๐ บาท), เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน Ink Tank (๗,๘๐๐ บาท), เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA (๒,๔๐๐ บาท) และจอแสดงภาพขนาด ๒๓ นิ้ว (๒,๙๕๐ บาท)

- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) : ๑ รายการ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙) องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหอง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ (เบิกจ่าย ๕,๘๐๐ บาท) เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันการสูญหายของเอกสารทางการเงินการคลัง

• **งานก่อสร้าง (กองช่าง) : ๖ รายการ**

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานบริการช่างและสำรวจ ได้แก่ ตู้เหล็กแบบ ๔ ล้นชัก ๒ ใบ (๑๑,๖๐๐ บาท), โต๊ะทำงานเหล็กติดกระจกพร้อมเก้าอี้ (๖,๗๐๐ บาท), เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ จอ ๒๗ นิ้ว (๓๓,๕๐๐ บาท), เครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED สี Network แบบที่ ๒ (๒๔,๕๐๐ บาท), เครื่องสำรองไฟฟ้า ๓ KVA สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (๒๘,๐๐๐ บาท) และเครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง (๗,๒๐๐ บาท)

บทสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ในภาพรวมรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหองสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการและจัดหาครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในอัตราสูง ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนในตำบล ทั้งด้านการสัญจร น้ำอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเงินอุดหนุนชุมชนและโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ศึกษาดูงาน เห็นควรให้มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้นำหมู่บ้านในการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนล่วงหน้าให้สอดคล้องกับระเบียบ และวางแผนปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานประจำ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไปสัมฤทธิ์ผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น